

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Městský úřad Nové Město nad Metují

Odbor majetku města

Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují konané dne **20.02.2020**
Bod programu č. **3/3**
Schválil

Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2020

Předkládá

Vojnarová Simona, Ing. -
vedoucí ORM - OMM

Obsah materiálu

Identifikace
Aktuální stav projektů_4.2.2020

Příloha č. 1

Identifikace

OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 04.02.2020 - viz příloha tohoto bodu. RM 33 doporučila ZM vzít na vědomí.

Odůvodnění

Pravidelná informace.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

informace o aktuálním stavu dotovaných projektů ke dni 04.02.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.

Zpracovatel

Marvánová Žaneta, Ing. -
Projektová manažerka - OMM

2018 - 2022

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTŮ – ZKRÁCENO

k 4.2.2020

Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa	ZMĚNY (viz text)
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují	ZMĚNY (viz text)
Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují	ZMĚNY (viz text)
Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují	ZMĚNY (viz text)
Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují – vypracování dokumentace	ZMĚNY (viz text)
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí	ZMĚNY (viz text)
Cykloregion V. Moravce – novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP	beze změn
Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují	ZMĚNY (viz text)
Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí	ZMĚNY (viz text)
Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, II.etapa	ZMĚNY (viz text)
Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují	ZMĚNY (viz text)
Dopravní bezpečnost v Novém Městě nad Metují	ZMĚNY (viz text)

UPOZORNĚNÍ: *aktuální stav v době zasedání RM a ZM může být již odlišný*

„STARÁ EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ ELTON - SANACE ZNEČIŠTĚNÍ“

Informace:

Registrační číslo	CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002533
Termín realizace	2016-2023
Podpořeno z	Operační program Životní prostředí Královéhradecký kraj

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	12 556 222 Kč
Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu	11 628 496 Kč
Podpora 85% ze způsob. výdajů OPŽP	9 884 221 Kč
Podpora 15% ze způsob. výdajů + nezpůsobilé výdaje projektu (KHK)	2 500 000 Kč

Současný stav:

- Dne 30.06.2016 byla odevzdána žádost o poskytnutí dotace na Státní fond Životního prostředí (SFŽP).
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla podepsána dne 09.08.2016.
- V průběhu srpna byly vypořádány připomínky k žádosti o dotaci.
- Projekt na konci srpna prošel věcným hodnocením a získal 95 bodů ze 100.
- Administrace výběrového řízení na dodavatele sanačních prací byla zahájena po podpisu smlouvy dne 25.08.2016. Organizátorem VŘ je společnost CEP a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové. Přípravuje se zadávací dokumentace k VZ, která bude následně předložena ke schválení RM.
- Do RM 358 předložena zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodavatele sanačních prací a dále příkazní smlouva na administraci VŘ na zajištění TDI.
- Dne 21.11.2016 vyhlášeno zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení.
- Dne 20.12.2016 otevírání a hodnocení nabídek za přítomnosti komise k tomu schválené. Na základě dotazů komise byla 2 uchazečům odeslána žádost o objasnění údajů uvedených v jejich nabídkách.
- Jednání komise nad došlými vyjádřeními uchazečů se konalo 18.1.2017. Na základě jednání bylo komisí navrženo vyloučení jednoho účastníka a rozhodnuto o výběru dodavatele.
- Dne 30.01.2016 předloženy RM výsledky jednání komise ke schválení a zadání zakázky.
- Na základě zadávacího řízení byla vybrána společnost AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7, IČO 15890465 za nabídkovou cenu 7.439.320,- Kč bez DPH (9.001.577,20 Kč s DPH).
- K podpisu smlouvy může dojít po předložení originálních dokumentů (ze strany AECOM již probíhá součinnost) a po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek. Lhůta uplyne 16.02.2017.
- V současné době probíhá také výběrové řízení na technický dozor investora u této akce.
- Smlouva se společností AECOM CZ s.r.o. zhotovitelem stavby, byla podepsána dne 10.03.2016. Téhož dne bylo předáno a převzato i staveniště.
- Od podpisu smlouvy běží 1. etapa projektu, a to vyhotovení prováděcí dokumentace projektu. Etapa trvá 60 dní.
- Na základě zadávacího řízení byla pro provedení technického dozoru investora vybrána společnost EPS biotechnology, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, IČ 26295059 za nabídkovou cenu 99.000,- Kč bez DPH (119.790,- Kč s DPH).
- Smlouva se společností EPS biotechnology, s.r.o. (výkon TDI) podepsána dne 08.03.2017.
- Dne 06.03.2017 vydáno stavební povolení na stavbu vodního díla „Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění, I. Etapa“
- Dne 05.05.2017 proběhla koordinační schůzka za účasti všech zainteresovaných stran (město, zhotovitel, TDI, externí projektový manažer, Krajský úřad Královéhradeckého kraje).
- Dne 19.05.2017 zahájil zhotovitel práce, proběhla realizace pěti monitorovacích vrtů.

- V polovině června proběhlo úvodní kolo monitoringu – odebrány vzorky ze 45 vrtů (bylo potvrzeno, že hlavním kontaminantem je zde PCE).
- Od 19.06. do 18.07.2017 instalace subhorizontálních drénů, do kterých byla následně aplikována syrovátka, v rámci této aplikace zasáknuto 80,6 m³ syrovátky.
- Dne 17.08.2017 proběhl první kontrolní den za účasti města, zhotovitele, TDI, externího zpracovatele žádosti, zástupce MŽP a ČIŽP.
- Proběhla likvidace vrtů nevhodných pro sanaci (35 ks).
- Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace
- Probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o platbu.
- V druhé polovině listopadu předložena žádost o proplacení dotace ve výši 2,2 mil. Kč
- Koncem listopadu 2017 proběhla druhá aplikace syrovátky, výsledky monitoringu byly prezentovány na kontrolním dnu, který se uskutečnil 14.12.2017
- Městu byla dotace ze strany SFŽP proplacena v plné výši
- V prosinci 2017 podána žádost o platbu na Krajský úřad (finanční krytí 15% způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje)
- Žádost o platbu byla městu ze strany KÚ uhrazena v plné výši
- Zhotovitel i TDI vypracovali a odevzdali etapové zprávy za rok 2017
- K dispozici jsou výsledky třetího kola monitoringu podzemních vod, další aplikace syrovátky byly realizovány 10.5., 15.5. a 17.5.
- Výsledky monitoringu budou prezentovány na 3. kontrolním dnu, který je plánován koncem června 2018
- V květnu podána 2. žádost o platbu, která byla městu vyplacena v plné výši
- 3. kontrolní den se konal dne 21.6.2018
- Ve dnech 20. – 23. 8.2018 byla vykonána veřejnosprávní kontrola na místě ze strany SFŽP, výsledky kontroly ještě nejsou známy
- Dne 30.10.2018 byla podána 3. žádost o platbu, která byla městu proplacena v plné výši
- Ve dnech 30.10. - 2.11.2018 probíhal monitoring podzemních vod
- Dne 5.11.2018 jsme obdrželi Protokol o veřejnosprávní kontrole SFŽP, ze závěrů kontroly na místě nevyplývají žádná zjištění, vše probíhá v souladu s pravidly OPŽP
- Na konci listopadu 2018 se uskutečnilo další kolo aplikace syrovátky
- Dne 29.11.2018 proběhl 4. kontrolní den
- V prosinci 2018 byla podána žádost o platbu na Krajský úřad (finanční krytí 15% způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje)
- Zhotovitel i TDI vypracovali a odevzdali etapové zprávy za rok 2018
- Žádost o platbu byla se strany Královéhradeckého kraje proplacena v plné výši
- Ve dnech 29.04. - 02.05.2019 probíhal monitoring podzemních vod
- V květnu 2019 byla proplacena 4. žádost o platbu
- v květnu 2019 nebylo realizováno 5. kolo aplikace syrovátky, jelikož v aplikačních vrtech byla naměřena optimální či vysoká koncentrace organických látek. Z tohoto důvodu aplikace syrovátky proběhne na podkladě vyhodnocení výsledků dalšího postaplikačního monitorovacího kola, které bude realizováno v říjnu 2019. Případná aplikace bude tedy realizována v říjnu, ev. na přelomu října a listopadu 2019.
- Dne 13.06.2019 se uskutečnil 5. kontrolní den projektu
- Začátkem října proveden monitoring podzemních vod
- 30.10.2019 byla podána 5. žádost o platbu
- Ve dnech 12.-14.11.2019 proběhne další aplikace syrovátky, následovat bude kontrolní den.
- 5. žádost o platbu proplacena v plné výši
- Dne 21.11.2019 se konal kontrolní den, na kterém byly představeny výsledky monitoringu, poslední výsledky ukazují pozitivní vývoj při odstraňování primární kontaminace
- V prosinci 2019 byla podána žádost o platbu na Krajský úřad (finanční krytí 15% způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje)
- Zhotovitel i TDI vypracovali a odevzdali etapové zprávy za rok 2019
- Žádost o platbu byla se strany Královéhradeckého kraje proplacena v plné výši

„ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ“

Informace:

Registrační číslo	CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004553
Termín realizace	2017-2019
Podpořeno z	Integrovaný regionální operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finance:

	Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	803 440 Kč
Podpora 90%	723 096 Kč

Současný stav:

- V březnu 2017 podána žádost o dotaci na zpracování územní studie krajiny.
- Vybrán zhotovitel EKOTOXA s.r.o.
- Projekt schválen k financování, vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Po ukončení projektu bude předložena žádost o dotaci na MŽP na dofinancování 10%, podání žádosti schváleno RM 362-15504/16.
- Práce na projektu zahájeny, proběhl 1. kontrolní den
- Na OVRR odevzdány ze strany zhotovitele první výstupy k 1. etapě projektu – rozbor a doplňující průzkumy, které budou následně prezentovány starostům ORP
- Schůzka se starosty ORP naplánována na únor 2018
- Na základě výstupů ze schůzky se starosty ORP byly dopracovány „Rozbor a doplňující průzkumy“ a předány k odsouhlasení na OVRR
- Pořizovatel převzal čistopis I. etapy projektu „Rozbor a doplňující průzkumy“ bez vad a nedodělků dne 10.4.2018
- Dne 16.5.2018 byla předložena 1. žádost o proplacení výdajů
- Probíhají práce na II. etapě projektu – Návrh územní studie krajiny
- 1. Žádost o platbu byla městu vyplacena v plné výši
- V říjnu 2018 byl dokončen proces pořízení územní studie krajiny správního obvodu ORP NMnM
- Kompletní dokumentace je k dispozici na webových stránkách města v sekci Územní plánování
- Územní studie byla zaregistrována v Evidenci územně plánovacích činností Královéhradeckého kraje, čímž byla ukončena fyzická realizace projektu
- Do konce roku 2018 bude podána závěrečná žádost o platbu a projekt bude i finančně ukončen
- Následně město využije nabídky MŽP a podá žádost o dotaci na dofinancování 10% způsobilých výdajů, které uhradilo z vlastních zdrojů
- Žádost o platbu byla podána v prosinci 2018, proplacení dotace se očekává v průběhu března – dubna 2019
- Žádost o platbu proplacena v plné výši
- Projekt byl finančně ukončen, začalo období udržitelnosti projektu, které poběží až do roku 2024
- Výstup projektu zařazen do majetku města
- V březnu 2019 byla podána žádost o dotaci na dofinancování 10 % výdajů projektu (které uhradilo město). Dotace poskytuje Ministerstvo životního prostředí v rámci Národního programu ŽP.
- Dne 16.04.2019 jsme obdrželi z MŽP akceptační dopis – žádost o podporu byla zaevidována, probíhá další kolo hodnocení
- Dne 21.6.2019 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byly odeslány požadované dokumenty pro uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP ČR.
- Smlouva o poskytnutí podpory byla připravena, podepsána ze strany města a odeslána k podpisu na SFŽP.
- Na základě Smlouvy o poskytnutí podpory byly odeslány podklady pro finanční vypořádání dotace
- Žádost o platbu byla proplacena, projekt ukončen. Projekt hrazen z dotace ze 100%.

„ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V RÁMCI ORP NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ“

Informace:

Registrační číslo	CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053
Termín realizace	2017-2019
Podpořeno z	Integrovaný regionální operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	3 504 765,00 Kč
Podpora 90% z (85% EFRR, 5% SR)	3 154 288,50 Kč

Současný stav:

- V dubnu 2017 podána žádost o dotaci na zpracování územních studií veřejných prostranství – celkem vznikne 39 studií (zahrnuta veřejná prostranství v Novém Městě nad Metují, Spech, Vrchovinách a obcích Slavoňov, Mezilesí, Bohuslavice, Jestřebí, Přibyslav, Provodov-Šonov)
- Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele studií – New Visit s.r.o., re: architekti studio s.r.o. Ing. arch. Petr Brožek, Atelier „AURUM“ s.r.o.
- Projekt vybrán k financování – cca do 2 měsíců by mělo být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace
- Do konce roku 2017 by měly být zahájeny práce na 7 studiích veřejných prostranství
- Byly připraveny smlouvy o spolufinancování projektu s participujícími obcemi ORP
- Proběhlo jednání se zpracovateli územních studií veřejných prostranství (New Visit s.r.o., re: architekti studio s.r.o.), práce na vybraných studiích byly zahájeny
- Podepsány smlouvy s participujícími obcemi ORP
- Probíhají práce na 7 studiích veřejných prostranství (VP)
- Průběžně probíhají koordinační schůzky se zpracovateli studií VP
- Odevzdány čístopisy 5 územních studií (park Krčín, park Oáza, Vrchoviny, 28.října-Rašínova-B. Němcové, Jestřebí), které byly předány Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k zaevidování.
- Pokračují práce na dalších studiích
- Dne 30.9.2018 končí 1. etapa projektu, následně bude podána 1. žádost o platbu
- Dne 26.10.2018 byla předložena 1. žádost o proplacení dosud vynaložených způsobilých výdajů ve výši 1,1 mil. Kč, žádost je ve stavu kontroly ze strany poskytovatele dotace.
- Dotace městu dosud neproplacena z důvodu omezených kapacit kontrolního orgánu – CRR ke konci roku 2018. Proplacení dotace se očekává až v průběhu března – dubna 2019.
- V listopadu 2018 byl odevzdán čístopis územní studie veřejných prostranství Slavoňov, studie byla zaregistrována v evidenci KÚ KHK.
- Pokračují práce na studiích (Žižkovo náměstí, 28. října (ke stadionu), náměstí Republiky, Provodov – Šonov, Přibyslav, Mezilesí)
- Na konci února 2019 byla městu proplacena 1. žádost o platbu v plné výši
- Územní studie (Žižkovo náměstí, 28. října, Provodov – Šonov) byly dopracovány a odevzdány
- na dalších studiích práce pokračují, dokončeny by měly být v srpnu 2019, kromě ÚS Mezilesí a Bohuslavice

- z důvodu změny časového harmonogramu v případě ÚS Mezilesí a Bohuslavice byla podána žádost o změnu ukončení projektu, a to do 31.12.2019, žádost o změnu byla schválena
- připravují se podklady pro 2. žádost o platbu
- dokončují se práce na poslední studii veřejných prostranství (ÚS Bohuslavice), u dalších 4 studií se čeká na odevzdání geodetického zaměření ze strany zhotovitele
- podána 2. žádost o platbu, která je nyní administrována ze strany CRR
- u 4 studií bylo odevzdáno chybějící geodetické zaměření.
- 2. žádost o platbu byla městu proplacena
- Všechny studie byly odevzdány, zaevidovány v evidenci územně plánovací činnosti Královéhradeckého kraje
- Podána závěrečná, 3. žádost o platbu
- Zpracované územní studie veřejných prostranství jsou ke stažení na webu města - <https://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-studie/>

„REKONSTRUKCE PŮDNÍCH PROSTOR NA ODBORNÉ UČEBNY, ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ZŠ KOMENSKÉHO NOVÉ MĚSTO

Informace:

Registrační číslo	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747
Termín realizace	2018
Podpořeno z	Integrovaný regionální operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	18.103.199,91 Kč
Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu	18.103.199,91 Kč
Podpora 90% (EFRR)	16.292.879,91 Kč

Současný stav:

- V únoru 2017 podána žádost o dotaci, výsledek zatím není znám
- Probíhá stavební řízení.
- Vydáno stavební povolení
- RM a následně ZM 123 bude rozhodovat o realizaci projektu
- Dne 8.11.2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- ZM schválilo realizaci projektu
- Připravují se výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací, dodavatele nábytku, pomůcek a konektivity školy
- Proběhlo poptávkové řízení na externí firmu na administraci projektu, RM 392 schválila zadání zakázky firmě Východočeská rozvojová s.r.o. za nabídkovou cenu 114.950 Kč vč. DPH
- Podklady k výběrovému řízení na zhotovitele stavebních prací odeslány ke kontrole na CRR
- Podklady k výběrovému řízení byly na výzvu CRR několikrát doplňovány
- Čekáme na schválení rozpočtu projektu ze strany CRR, poté bude veřejná zakázka obratem vyhlášena
- Veřejná zakázka byla 2x vyhlášena, město neobdrželo žádnou nabídku
- veřejná zakázka byla potřetí vyhlášena dne 22.8.2018, termín podávání nabídek končí dne 19.9.2018
- prohlídky místa plnění veřejné zakázky se zúčastnily 4 firmy
- veřejná zakázka byla zrušena, opět nebyla podána žádná nabídka, byly zjišťovány důvody pro nepodání nabídek
- Vzhledem k neúspěšným zadávacím řízením, kdy nebyl vybrán zhotovitel a díky nové možnosti požádat poskytovatele o dotaci o prodloužení termínu realizace akce, byla podána žádost o prodloužení termínu realizace do roku 2020

- žádost o změnu byla schválena a termín dokončení realizace akce je nově nastaven do 31.3.2020.
- Dne 8.11.2018 byla veřejná zakázka opět vyhlášena. Lhůta pro podání nabídek končí 3.12.2018.
- Do veřejné zakázky se přihlásili 3 uchazeči, vítězem se stala společnost Stating s.r.o., Hradec Králové, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo za nabídkovou cenu 16.816.911,53 Kč včetně DPH.
- Dne 29.03.2019 bylo stavební firmě předáno staveniště
- Stavební práce na projektu pokračují, byla dokončena výměna krovu, probíhají práce na výtahové šachtě
- Na konci května 2019 byly vyhlášeny veřejné zakázky na nábytek a konektivitu
- V průběhu měsíců 06-08 proběhla montáž ocelové konstrukce výtahu, v podkroví namontovány sádrokartonové konstrukce, jsou hotovy hrubé rozvody instalací (elektro, VZT, topení), dokončeno vybetonování schodiště, proběhla výměna dveří na chráněné únikové cestě, vč. úpravy poškozených povrchů.
- Byla podepsána kupní smlouva na dodávku nábytku (Potrusil s.r.o.) a smlouva o dílo na zajištění konektivity (DLNK s.r.o.)
- Ze strany CRR probíhají kontroly veřejných zakázek
- V průběhu září bude podána 1. žádost o platbu
- Dne 27.9.2019 byla podána žádost o platbu
- Stavební práce pokračují, dle informací zhotovitele by měly být dokončeny dříve než se předpokládalo, tzn. do konce listopadu 2019.
- Probíhají dokončovací práce v podkroví, výtah je hotový byl předán. Probíhají práce na WC 1. NP (obklady, dlažby, podhled). Dokončuje se pokládka zámkové dlažby ve dvoře.
- Žádost o platbu je stále ve stavu administrace, byly doplněny požadované dokumenty.
- Žádost o platbu byla městu proplacena
- Stavební práce byly dokončeny a dne 30.01.2020 byla stavba předána, bude zažádáno o kolaudační souhlas
- V průběhu února proběhne montáž nábytku, dodávka konektivity a pomůcek

„VODNÍ NÁDRŽ VRCHOVINY A SPY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE“

Informace:

Termín realizace	2017-2018
Podpořeno z	Královéhradecký kraj

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	252.890 Kč
Dotace (69,60 %)	167.000 Kč

- V březnu 2017 podána žádost o dotaci na zpracování projektových dokumentací stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách a Spech.
- Projekt vybrán k podpoře, do ZM 121 předkládána smlouva o poskytnutí dotace.
- Uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem dne
- Proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací, výsledky řízení předloženy do RM 381, vítězný uchazeč vyzván k předložení dokladů požadovaných před podpisem SOD, cena ze soutěže totožná s žádostí.
- Uzavřeny SOD s firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. - PD vodní nádrž Vrchoviny za cenu 136.730 Kč a PD vodní nádrž Spy za cenu 116.160 Kč termín dokončení prací 31.05.2018.
- Probíhá zpracování PD.
- PD předány, projektant doplňuje doklady potřebné k žádosti o stavební povolení
- U vodní nádrže ve Spech bylo KÚ KHK nařízeno provedení biologického posouzení z důvodu výskytu skokana ostronosého, u vodní nádrže ve Vrchovinách se v současné době, na základě požadavku Povodí Labe, zajišťuje geometrický plán pro vyústění odtoku, které je umístěno na pozemkové parcele v jejich správě. Pro vydání souhlasu pro společné povolení, které je zároveň povolením stavby, je podmínkou souhlasu Povodí Labe s umístěním a s provedením cizího stavebního záměru, nutné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, případně i smlouvy o nájmu pozemku.

- Na KÚ KHK byla podána žádost o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu pozastávky 10% za zpracování PD, které bude vyplaceno zhotoviteli po vydání stavebního povolení, do té doby musí být provedeno biologické posouzení a vypořádáno Povodí Labe
- Dne 3.12.2018 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje prodloužení termínu do 31.12.2019 a RM téhož dne schválila dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.
- Vodní nádrž Spy - probíhá zpracování hodnocení vlivu zamýšleného záměru ve smyslu ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dříve biologické hodnocení), současně době probíhá terénní šetření, předpoklad dokončení terénního šetření 06/2019, poté bude zpracována zpráva. Podle výsledků terénního šetření bude pokračováno na přípravě žádosti o příslušné povolení
- Vodní nádrž Vrchoviny - podána žádost o společné povolení stavby na OŽP
- Pro vodní nádrž ve Vrchovinách bylo vydáno společné povolení stavby
- Vodní nádrž Spy – obdržena zpráva z biologického hodnocení, připravuje se k odeslání žádost o udělení výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů na KÚ KHK
- Vodní nádrž Spy – připravována žádost o společné povolení stavby
- Vodní nádrž Spy – probíhá stavební řízení
- Vodní nádrž Spy – vydáno společné povolení stavby
- Na KÚ KHK odesláno závěrečné vyhodnocení akce a vyúčtování dotace za zpracované PD

„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ MALECÍ“

Informace:

Registrační číslo	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008511
Termín realizace	2018
Podpořeno z	Integrovaný regionální operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	1.389.086,88 Kč
Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu	1.315.788,88 Kč
Podpora 95% (EFRR)	1.249.999,43 Kč

- podána žádost o dotaci do výzvy MAS Pohoda venkova (programový rámec IROP)
- žádost prošla věcným hodnocením a byla vybrána k financování
- čekáme na vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- na základě poptávkového řízení byl vybrán externí organizátor veřejných zakázek týkajících se projektu
- byly připraveny dokumentace pro veřejné zakázky
- Dne 15.11.2018 bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Lhůta pro podávání nabídek končí 6.12.2018
- Dne 22.11.2018 bylo vypsáno zadávací řízení na dodavatele nábytkového vybavení. Lhůta pro podávání nabídek končí 11.12.2018
- Do veřejné zakázky na stavební práce se nepřihlásil žádný uchazeč, zakázka byla zrušena a vypsána znovu.
- Z tohoto důvodu byl posunut termín ukončení projektu - do 30.9.2019
- Ve veřejné zakázce na dodávku nábytku zvítězila společnost KXN CZ s r.o., Hradec Králové za nabídkovou cenu 638.813,45 Kč včetně DPH. Nyní se, připravuje podpis smlouvy.
- Veřejná zakázka na stavební práce byla vyhlášena znovu, vítězem se stala společnost INVEKO CZ s.r.o., Náchod za nabídkovou cenu 685.958 Kč bez DPH. Připravuje se podpis smlouvy.
- Smlouvy na stavební práce i nábytek byly podepsány
- V květnu 2019 byly zahájeny stavební práce v obou odborných učebnách
- Stavební práce byly dokončeny v červenci 2019, nábytek do učeben byl namontován na konci srpna 2019
- Ze strany CRR probíhá kontrola veřejných zakázek

- Kontrola veřejných zakázek proběhla v pořádku
- Realizace projektu byla ukončena, byla podána žádost o platbu.
- Žádost o platbu je stále ve stavu administrace, byly doplněny požadované dokumenty.
- Žádost o platbu byla městu proplacena, projekt byl ukončen a započalo období udržitelnosti

CYKLOREGION V. MORAVCE – NOVOSTAVBA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY LESEM OBORA - DSP

Informace:

Termín realizace	2019-2020
Podpořeno z	Program Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v královéhradeckém kraji Královéhradecký kraj

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	330.000 Kč
Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu	330.000 Kč
Podpora až 90%	297.000 Kč

- Dne 12.10.2018 podána žádost o dotaci na KÚ, o poskytnutí/neposkytnutí rozhodovat bude rozhodovat zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 3.12.2018
- Dne 3.12.2018 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje poskytnutí podpory ve výši 297 tis. Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V UL. NA STRÁŽNICI A NAHOŘANSKÁ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

Informace:

Termín realizace	2019
Podpořeno z	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace Státní fond dopravní infrastruktury

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	6.408.399 Kč
Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu	4.436.779 Kč
Podpora až 85%	3.771.262 Kč

- Dne 14.11.2018 podána žádost o příspěvek, termín rozhodování SFDI cca květen 2019
- Dne 18.3.2019 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na zhotovitele stavebních prací, dne 25.3.2019 rozhodla RM o zadání zakázky na stavební práce firmě LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o. za nabídkovou cenu 5.204.446,62 Kč.
- Přípravuje se veřejná zakázka malého rozsahu na veřejné osvětlení v ulici Nahořanská.
- Dne 30.04.2019 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodavatele veřejného osvětlení, dne 06.05.2019 rozhodla RM o zadání zakázky firmě ERMO spol. s r.o. za nabídkovou cenu 1.063.142,30 Kč.
- Dne 27. 05. 2019 obdrželo město informaci o rozhodnutí Výboru SFDI o nevyhovění žádosti města.
- Na základě souhlasu ZM 6 probíhá úprava PD dle informací ze SFDI, tak aby byla odpovídala daným požadavkům a aby mohla být znovu podána žádost o dotaci. Termín pro předkládání žádostí pro rok 2020 je stanoven na 15.10.2019.
- Dne 9.10.2019 byla žádost o dotaci pro rok 2020 podána na SFDI

- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
- RM 30 rozhodla o zadání zakázky vybranému dodavateli firmě Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. za nabídkovou cenu 5.382.080,00 Kč vč. DPH, uzavřena SOD
- během ledna 2020 proběhly koordinační schůzky ke stavbě se všemi zainteresovanými stranami

NUCENÉ ODVĚTRÁVÁNÍ TĚLOCVIČEN S REKUPERACÍ ZŠ MALECÍ

Informace:

Termín realizace	2019
Podpořeno z	Operační program Životní prostředí

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	1 878 529 Kč
Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu	1 843 855 Kč
Podpora až 70%	1 290 698,50

- Dne 28.1.2019 byla podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na instalaci systému nuceného větrání s rekuperací v tělocvičnách Základní školy Malecí
- Dne 26.3.2019 obdržena výzva k doplnění žádosti – energetického posudku energetickým auditorem, doplněno
- Dne 30.05.2019 obdrželo město informaci, že Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci tohoto projektu, bude zahájena příprava výběrového řízení na dodavatele.
- Probíhá výběrové řízení na dodavatele vzduchotechniky, lhůta pro podání nabídek končí 18.9.2019.
- Dne 14.10.2019 byla uzavřena SOD s vybraným dodavatelem Zdeněk Krch za nabídkovou cenu 1.344.385 Kč bez DPH, u firmy PIS-PROJEKTSERVIS, spol. s r.o. byl objednan technický dozor investora
- Dne 29.10.2019 proběhlo předání dodavateli a byly zahájeny přípravné práce
- V obou tělocvičnách proběhla instalace vzduchotechnických jednotek, je připravován dodatek na méněpráce
- V polovině prosince 2019 byla dodavatelem předána nainstalovaná vzduchotechnika.
- Na základě doložených podkladů (uzavřených smluv a objednávek) na SFŽP bylo vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na jehož základě bude moci být předložena žádost o proplacení dotace (únor/březen 2020).
- Školníkem ZŠ Malecí jsou v pravidelných intervalech opisovány údaje o spotřebě energií na budově, které jsou součástí energetického managementu, jenž je podmínkou dotace a podmínkou pro závěrečné vyhodnocení akce, které bude vypracováno po 15 měsících od instalace vzduchotechniky.

CYKLOREGION V. MORAVCE – STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE UL. CHLÍSTOVSKÁ, II. ETAPA

Informace:

Termín realizace	2019
Podpořeno z	Program Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v královéhradeckém kraji Královéhradecký kraj

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
--	--

Celkové výdaje projektu	3.439.260,76 Kč
Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu	3.439.260,76 Kč
Podpora max. 49,99 %	1.719.000,00 Kč

- Dne 06.05.2019 bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli (viz ul. Chlístovská I. etapa, souběžná navazující stavba)
- Dne 07.05.2019 byla na KHK odeslána žádost o dotaci. Výsledky dotačního řízení budou známy po 09.09.2019, kdy zasedá Zastupitelstvo kraje
- Dne 06.05.2019 bylo předáno zhotoviteli staveniště, proběhlo odfrézování stávajícího stavu, úprava pláně, sanace, stržení krajnic, čištění příkopů, pokládka nového asfaltového povrchu.
- Práce byly dokončeny v polovině července a na 06.09.2019 je plánována závěrečná kontrolní prohlídka, celkové skutečné náklady stavby činily 2.999.284,03 Kč
- Dne 09.09.2019 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje městu dotaci ve výši 1.719 tis. Kč, RM 23 schválila smlouvu o poskytnutí dotace
- Je připravováno závěrečné vyhodnocení akce.
- V prosinci 2019 byla na KÚ KHK odeslána závěrečná zpráva o realizaci včetně vyúčtování a zároveň byla na účet kraje odeslána nevyčerpaná část dotace (skutečné výdaje nižší o méněpráce) ve výši 202 312 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY-REKONSTRUKCE UMĚLÉ VODNÍ NÁDRŽE V MÍSTNÍ ČÁSTI VRCHOVINY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

Informace:

Termín realizace	2020
Podpořeno z	Program obnovy místních částí Královéhradecký kraj

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	2.097.718,45 Kč
Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu	2.097.718,45 Kč
Podpora max 50 % z uznatelných výdajů, max 500 tis. Kč	500.000 Kč

- Dne 07.05.2019 byla na KHK odeslána žádost o dotaci. Žádost je formálně správně. Výsledky dotačního řízení budou známy po 09.09.2019, kdy zasedá Zastupitelstvo kraje
- Dne 09.09.2019 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje městu dotaci ve výši 500 tis. Kč, RM 23 schválila smlouvu o poskytnutí dotace
- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
- RM 30 rozhodla o zadání zakázky firmě P O P R spol. s r.o., za nabídkovou cenu 2 036 430,00 Kč vč. DPH, uzavřena SOD

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

Informace:

Termín realizace	2020
Podpořeno z	ŠKODA AUTO

Finance:

	Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu	590.109 Kč (317 tis. Kč místo pro přecházení + 272 tis. Kč měřiče rychlosti)
Podpora	250.000 Kč

- RM 25 byla informována o výsledcích jednání se zástupcem společnosti ŠKODA AUTO (dále jen „ŠA“), které navazovalo na neúspěšná podání žádostí o dotaci do grantového programu společnosti ŠA Dopravní bezpečnost v obcích v posledních dvou letech (rok 2018 „Místo pro přecházení přes silnici I/14 za čerpací stanici“ - podání žádosti schváleno ZM 124 a v roce 2019 „Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách“ - podání žádosti schváleno ZM 4). Na základě jednání bylo městu doporučeno podat jednu žádost zahrnující oba záměry. Žádost byla podána 10.10.2019.
- Obdržena informace ze ŠA o doporučení projektu k podpoře. Očekává se obdržení darovací smlouvy.
- RM 27 schválila darovací smlouvu
- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele prací místa pro přecházení přes I/14 (součástí zakázky je i navazující chodník do ulice Kaštánky)